

**ПРОТОКОЛ №1**  
**ОТ ПУБЛИЧНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ОТВАРЯНЕ НА**  
**ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ**

**Състав на Комисията:**

**Председател:**

**Инж.Данаила Савова** – Директор Дирекция „ МРЕУТСД „,

**Членове:**

**Емине Алиева Палова**– юриконсулт на Община Лозница, правоспособен юрист

**Метин Мустафов** - главен специалист в Дирекция „ МРЕУТСД „,

На 14.09.2016г. от 11:00 часа в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация гр.Лозница, на основание чл.54, ал. 2 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и в изпълнение на заповед № 802/14.09.2016г. на Кмета на Община Лозница, се проведе публично заседание на комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените оферти в обществена поръчка с предмет: **“Изпълнение на СМР по проект „Укрепване на свлачище в с.Манастирци, общ.Лозница, обл.Разград “**

На публичното заседание по отваряне на постъпилите оферти присъства упълномощен представител на участника “Хидрострой” АД – Стоян Александров Стоянов с приложено пълномощно.

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаването ѝ и събщи постъпилите оферти съгласно протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП.

До предварително обявения краен срок за получаване на оферти, 13.09.2016г. -17:00 часа, са подадени 3 (три) оферти, както следва:

<b>Подател на офертата</b>	<b>Номер и дата на постъпване на офертата</b>	<b>Час на постъпване</b>
“Пътстройинженеринг” АД	70-00-206/13.09.2016г.	09:49 ч.
“Хидрострой“ АД	70-00-207/13.09.2016г.	10:53ч.
“Мегаинвест-Холд” ЕООД	70-00-209/13.09.2016г.	11:19ч.

След запознаване с постъпилите оферти, членовете на Комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП за съответствие на обстоятелството по чл.103, ал.2 от ЗОП и за спазване на изискванията по чл.51, ал.13 и чл.52 от ППЗОП.

Комисията продължи своята работа, като председателят пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки по реда на постъпването им.

1. Първата постъпила оферта с вх.№ 70-00-206/13.09.2016г. е на участник “Пътстройинженеринг” АД. Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, обозначена съгласно изискванията на Възложителя. След

отварянето на опаковката комисията оповести съдържанието ѝ и установи наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис "Предлагани ценови параметри". Комисията предложи на присъстващия представител на конкурента „Хидрострой“ АД да подпише техническото предложение на участника и плика с надпис "Предлагани ценови параметри". Същите бяха подписани от Стоян Александров Стоянов .

2. Втората постъпила оферта с вх. № 70-00-207/13.09.2016г е на участник “Хидрострой“ АД. Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, обозначена съгласно изискванията на Възложителя. След отварянето на опаковката комисията оповести съдържанието ѝ и установи наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

3. Третата постъпила оферта с вх. №70-00-209/13.09.2016г.е на участник “Мегаинвест-Холд” ЕООД . Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, обозначена съгласно изискванията на Възложителя. След отварянето на опаковката комисията оповести съдържанието ѝ и установи наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис "Предлагани ценови параметри". Комисията предложи на присъстващия представител на конкурента „Хидрострой“ АД да подпише техническото предложение на участника и плика с надпис "Предлагани ценови параметри". Същите бяха подписани от Стоян Александров Стоянов .

След извършването на тези действия председателят на комисията закри публичното заседание.

**Дата : 14.09.2016г.**

**Състав на Комисията:**

Председател: ..... 

Инж.Данаила Савова – Директор Дирекция „ МРЕУТСД „,

Членове:

1..... 

Емине Алиева Палова– юриконсулт на Община Лозница, правоспособен юрист

2..... 

Метин Мустафов - главен специалист в Дирекция „ МРЕУТСД „,

## ПРОТОКОЛ №2 ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА

**Състав на Комисията:**

**Председател:**

**Инж. Данаила Савова** – Директор Дирекция „ МРЕУТСД „

**Членове:**

**Емине Алиева Палова**– юриконсулт на Община Лозница, правоспособен юрист

**Метин Мустафов** - главен специалист в Дирекция „ МРЕУТСД „

След приключване на публичното заседание по отваряне на постъпилите оферти от 14.09.2016г. Комисията продължи работата си в закрити заседания с разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП от офертите на участниците за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и констатира следното:

**I. За участника “Пътстройинженеринг” АД, оферта с вх. № 70-00-206/13.09.2016г.. :**

Участникът е представил заявление за участие в публичното състезание и ЕЕДОП по чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП за лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП и третите лица в съответствие с изискванията на чл.67, ал.2 от ЗОП.

Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор в заявлението на участника.

**II. За участника “Хидрострой“ АД, оферта с вх. № 70-00-207/13.09.2016г:**

Участникът е представил заявление за участие в публичното състезание и ЕЕДОП по чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП за лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор в заявлението на участника.

**III. За участника “Мегаинвест-Холд” ЕООД оферта с вх.70-00-209/13.09.2016г.:**

Участникът е представил заявление за участие в публичното състезание и ЕЕДОП по чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП за лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор в заявлението на участника.

В резултат на направените по-горе констатации Комисията взе единодушно следното

### **РЕШЕНИЕ :**

**Допуска офертите и на тримата участника до етапа на разглеждане на Техническите предложения от офертата.**

Дейността на комисията продължи в закрити заседания с детайлно разглеждане на техническите предложения и извършване на проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

В резултат на тази проверка, констатациите на комисията са следните:

**I. За участника “Пътстройинженеринг” АД, оферта с вх. № 70-00-206/13.09.2016г. :**

Участникът е приложил всички изискуеми образци и Декларации към офертата. Същите са изготвени по образците на Възложителя и съдържат цялата изискуема информация и данни.

Техническото предложение на участника съдържа задължителната информация, посочена в Образца на Възложителя.

Към него като неразделна част в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Документацията за участие е изготвена “Технологична програма за изпълнение на СМР” с минималното изискуемо съдържание.

При изготвянето и са съблюдавани изискванията на Работния проект, “Техническата спецификация” и действащите нормативни документи и стандарти, регламентиращи извършването на съответните видове СМР. Разработени са : 1.Предлаган подход и организация на изпълнение съдържащ : пълно описание на подхода и технологичната последователност за изпълнение на строителството по отделните етапи, както и технологията на изпълнение на отделните видове работи по всеки етап; предвижданото от участника разпределение на технически и човешки ресурси по видове работи през времетраенето на строителството и по етапи; сроковете за изпълнение на всички дейности по отделните етапи на строителството, както и на поръчката като цяло, времетраенето на отделните видове СМР, тяхната зависимост и технологична последователност – в календарни дни; сроковете за доставка на необходимите за изпълнението на всеки етап строителни материали– в календарни дни; броя изпълнителски персонал / човешки ресурс /, ангажиран с изпълнението на всеки вид дейност по време на изпълнение на строителството през всеки етап; вида, броя и заетостта на строителните машини, оборудване и помощна механизация, която участникът предвижда за изпълнението на отделните дейности през всеки етап от строителството. 2. Линеен график за изпълнение на обекта, от който е видна времевата и технологичната последователност на изпълнение на всички дейности при реализиране на отделните етапи от строителството по поръчката, съобразно предлагания от участника срок и подход на изпълнение, като и ресурсната обезпеченост за изпълнение- технологичен и човешки ресурс. Графикът е изготвен в календарни дни и включва пълният обем работи съгласно КС по проекта 1-ви и 2-ри етап, всички нормативно определени като задължителни дейности по време на строителството, при отчитане на поставените от Възложителя условия при изпълнението; 3. Диаграма на човешкия ресурс, предвиждан за изпълнение на строителството по етапи с посочване на максималния и средносписъчния състав през всеки етап; 4. Идентифициране на предвижданите от участника възможни рискове при изпълнението на настоящата поръчка и набелязване на конкретни мерки за тяхното преодоляване; 5. План за управление и опазването на околната среда, с който е извършен мониторинг на въздействието на предстоящите строителни процеси върху околната среда на мястото на строителството, като са посочени предвижданите от участника конкретни организационни мерки за ограничаване на предвижданите рискове.

**В срока, предложен от участника са включени всички видове нормативно определени дейности и всички видове работи от КС по реализиране на строителството.**

Технологичната програма доказва напълно възможността на участника да изпълни строителството в съответствие с поставените от Възложителя условия и изискванията на Работния проект съобразно предлаганото от него разпределение на технически и човешки ресурси, обезпечаващи изпълнението в правилна технологична последователност и в рамките на предлагания от него подход и срок за изпълнение.

**II. За участника “Хидрострой“ АД, оферта с вх. № 70-00-207/13.09.2016г:**

Участникът е приложил всички изискуеми образци и Декларации към офертата. Същите са изготвени по образците на Възложителя и съдържат цялата изискуема информация и данни.

Техническото предложение на участника съдържа задължителната информация, посочена в Образеца на Възложителя.

Към него като неразделна част в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Документацията за участие е изготвена "Технологична програма за изпълнение на СМР" с минималното изискуемо съдържание.

**При изготвянето и не са съблюдавани всички изисквания на Работния проект, "Техническата спецификация" и действащите нормативни документи и стандарти, регламентиращи извършването на съответните видове СМР, а именно :**

Разработени са :

**1. Предлаган подход и организация на изпълнение** съдържащ : пълно описание на подхода и технологичната последователност за изпълнение на строителството по отделните етапи, както и технологията на изпълнение на отделните видове работи по всеки етап; предвижданото от участника разпределение на технически и човешки ресурси по видове работи през времетраенето на строителството и по етапи; сроковете за изпълнение на всички дейности по отделните етапи на строителството, както и на поръчката като цяло, времетраенето на отделните видове СМР, тяхната зависимост и технологична последователност – в календарни дни; сроковете за доставка на необходимите за изпълнението на всеки етап строителни материали – в календарни дни; броя изпълнителски персонал / човешки ресурс /, ангажиран с изпълнението на на всеки вид дейност по време на изпълнение на строителството през всеки етап; вида, броя и заетостта на строителните машини, оборудване и помощна механизация, която участникът предвижда за изпълнението на отделните дейности през всеки етап от строителството. **Налице е обаче разминаване между информацията , посочена в Предлагания подход и организация на изпълнение и Линейния график по отношение на видовете дейности, предвидени от участника за изпълнение през отделните етапи на строителството както и обезпечеността на видове СМР с технически ресурс/механизация/ .**

**2. Линейен график за изпълнение на обекта**, в календарни дни, включващ пълният обем работи съгласно КС по проекта 1-ви и 2-ри етап, при отчитане на поставените от Възложителя условности при изпълнението – От него е видна времевата и технологичната последователност на изпълнение на всички видове работи от КС, **но не и всички нормативно регламентираны дейности при реализиране на отделните етапи от строителството, съобразно предлагания от участника срок и подход на изпълнение, а именно :**

**- В срока за изпълнение, предлаган от участника не е предвидено време за извършване на задължителните дейности от подготвителния период, указан от него в описателната част като непосредствено започващ след подписването на Акт Обр.№2 , с който се слага начало на срока за изпълнение; не е предвидено време почистване на строителната площадка след приключване на строителството по първи етап и време за подписване на Акт Обр.№10; не е предвидено време за задължителното почистване на строителната площадка, премахване на ВОБД, на временно строителство и демобилизация на техниката преди предаване на обекта на Възложителя след изпълнение на втори етап, удостоверено с подписването на Акт Обр.№15, който слага край на срока на строителството.**

В първия ден от графика за 1-ви етап участникът посочва, че ще изпълнява дейности от КС, в последния ден от срока също. По този начин е посочено изпълнението на строителството в графика за втори етап.

*В образеца на Техническо предложение изрично е указано от кой момент започва да тече срока за изпълнение и кой момент се счита за край на срока , а именно :*

" Срок за изпълнение на всички видове дейности при реализиране на строителството по първи етап от проекта - ...../словом/ календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (приложения № 2 и 2а) до приключване на всички видове работи от КС по първи етап от проекта и спиране на

строителството поради липса на финансиране с Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (приложение № 10) от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството”.

Срок за изпълнение на всички видове дейности при реализиране на строителството по втори етап от проекта: ...../словом/ календарни дни, считано от датата на подписването на Акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред (приложение № 11), до приключване на всички видове работи от КС по втори етап от проекта и предаване обекта на Възложителя, удостоверено с подписването на “Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа” (приложение № 15) от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.”

**- Не е предвидена ресурсната обезпеченост за изпълнение на всички видове работи от КС, а именно : В ЛГ първи етап за позиции №1, 2, 3 и 4, включващи “превоз до депо” не е предвидена абсолютно необходимата за изпълнение на дейността транспортна техника. В ЛГ втори етап част конструкции за позиция №1 и част ВиК за позиции №1,2,3 включващи “превоз до депо” не е предвидена абсолютно необходимата за изпълнение на дейността транспортна техника.**

**В изготвения График участникът не доказва обезпеченост на изпълнението с технически ресурс за изпълнение на всички видове работи от КС.**

**- Не е предвидено време за изпълнението на декофраж при позициите от КС, включващи “кофражни работи”.**

3. Диаграма на човешкия ресурс, предвиждан за изпълнение на строителството по етапи с посочване на максималния и средносписъчния състав през всеки етап;

4. Идентифицирани са предвижданите от участника възможни рискове при изпълнението на настоящата поръчка и набелязване на конкретни мерки за тяхното преодоляване;

5. План за управление и опазването на околната среда, с който е извършен мониторинг на въздействието на предстоящите строителни процеси върху околната среда на мястото на строителството, като са посочени предвижданите от участника конкретни организационни мерки за ограничаване на предвижданите рискове.

**Технологичната програма не доказва възможността на участника да изпълни строителството в съответствие с поставените от Възложителя условия и изискванията на Работния проект съобразно предлаганото от него разпределение на технически и човешки ресурси и в рамките на предлагания от него подход и срок за изпълнение.**

### **III. За участника “Мегаинвест-Холд” ЕООД оферта с вх.70-00-209/13.09.2016г.:**

Участникът е приложил всички изискуеми образци и Декларации към офертата. Същите са изготвени по образците на Възложителя, **но не съдържат цялата изискуема информация и данни, а именно : “Техническото предложение” на участника не съдържа задължителната информация, посочена в Образца на Възложителя относно предлаган от участника гаранционен срок за изпълнените от него видове СМР.**

**Участникът е представил непълна техническа оферта.**

Към Техническото предложение като неразделна част в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Документацията за участие е изготвена **Технологична програма за изпълнение на СМР**” с минималното изискуемо съдържание.

**При изготвянето и обаче не са съблюдавани всички изисквания на Работния проект, “Техническата спецификация” и действащите нормативни документи и стандарти, регламентиращи извършването на съответните видове СМР, а именно :**

Разработени са :

**1.Предлаган подход и организация на изпълнение съдържащ :** пълно описание на подхода и технологичната последователност за изпълнение на строителството по отделните етапи, както и технологията на изпълнение на отделните видове работи по всеки етап; предвижданото от участника разпределение на технически и човешки ресурси по видове работи през времетраенето на

строителството и по етапи; сроковете за изпълнение на всички дейности по отделните етапи на строителството, както и на поръчката като цяло, времетраенето на отделните видове СМР, тяхната зависимост и технологична последователност – в календарни дни; сроковете за доставка на необходимите за изпълнението на всеки етап строителни материали– в календарни дни; броя изпълнителски персонал / човешки ресурс /, ангажиран с изпълнението на на всеки вид дейност по време на изпълнение на строителството през всеки етап; вида, броя и заетостта на строителните машини, оборудване и помощна механизация, която участникът предвижда за изпълнението на отделните дейности през всеки етап от строителството. **Налице е обаче разминаване между информацията, посочена в Предлагания подход и организация на изпълнение и Линеен график по отношение на видовете дейности, предвидени от участника за изпълнение през отделните етапи на строителството, обезпечеността на видове СМР с технически ресурс/механизация/ и технологичната последователност на отделни видове работи.**

**2. Линеен график за изпълнение на обекта**, в календарни дни, включващ пълният обем работи съгласно КС по проекта 1-ви и 2-ри етап, при отчитане на поставените от Възложителя условия при изпълнението – От него е видна времевата и технологичната последователност на изпълнение на всички видове работи от КС, **но не и всички нормативно регламентирани дейности при реализиране на отделните етапи от строителството, съобразно предлагания от участника срок и подход на изпълнение, а именно :**

**- В срока за изпълнение, предлаган от участника не е предвидено време за извършване на задължителните дейности от подготвителния период**, указан от него в описателната част като непосредствено започващ след подписването на Акт Обр.№2, с който се слага начало на срока за изпълнение; **не е предвидено време почистване на строителната площадка след приключване на строителството по първи етап и време за подписване на Акт Обр.№10; не е предвидено време за задължителното почистване на строителната площадка, премахване на ВОБД, на временно строителство и демобилизация на техниката преди предаване на обекта на Възложителя след изпълнение на втори етап, удостоверяване с подписването на Акт Обр.№15, който слага край на срока на строителството.** В първия ден от графика за 1-ви етап участникът посочва, че ще изпълнява дейности от КС, в последния ден от срока също. По този начин е посочено изпълнението на строителството в графика за втори етап.

*В образеца на Техническо предложение изрично е указано от кой момент започва да тече срока за изпълнение и кой момент се счита за край на срока, а именно :*

" Срок за изпълнение на всички видове дейности при реализиране на строителството по първи етап от проекта - ...../словом/ календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (приложения № 2 и 2а) до приключване на всички видове работи от КС по първи етап от проекта и спиране на строителството поради липса на финансиране с Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (приложение № 10) от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството".

Срок за изпълнение на всички видове дейности при реализиране на строителството по втори етап от проекта: ...../словом/ календарни дни, считано от датата на подписването на Акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред (приложение № 11), до приключване на всички видове работи от КС по втори етап от проекта и предаване обекта на Възложителя, удостоверяване с подписването на "Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа" (приложение № 15) от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството."

**- Не е предвидена ресурсната обезпеченост за изпълнение на всички видове работи от КС, а именно : В ЛГ за позиции, включващи "превоз до депо" не е предвидена абсолютно необходимата за изпълнение на дейността транспортна техника.**

**В изготвения График участникът не доказва обезпеченост на изпълнението с технически ресурс за изпълнение на всички видове работи от КС.**

**- В рамките на три последователни календарни дни, едновременно и паралелно, в едно и също време, с едно начало и с един край се изпълняват дейности по кофраж за стени, монтаж на армировка и полагане на бетон /позиции № 22, 23 и 24 от ЛГ/, което е грубо нарушение на технологичната последователност за изпълнение на тези видове работи.**

**- Не е предвидено време за изпълнението на декофраж при позициите от КС, включващи "кофражни работи".**

3. Диаграма на човешкия ресурс, предвиждан за изпълнение на строителството по етапи с посочване на максималния и средносписъчния състав през всеки етап;

4. Идентифицирани са предвижданите от участника възможни рискове при изпълнението на настоящата поръчка и набелязване на конкретни мерки за тяхното преодоляване;

5. План за управление и опазването на околната среда, с който е извършен мониторинг на въздействието на предстоящите строителни процеси върху околната среда на мястото на строителството, като са посочени предвижданите от участника конкретни организационни мерки за ограничаване на предвижданите рискове.

**Технологичната програма на участника не доказва възможността на участника да изпълни строителството в съответствие с поставените от Възложителя условия и изискванията на Работния проект съобразно предлаганото от него разпределение на технически и човешки ресурси и в рамките на предлагания от него подход и срок за изпълнение.**

Във връзка така направените констатации, комисията единодушно взе следното

Решение:

1. Не допуска до оценка по показателя "Срок за изпълнение" и предлага на Възложителя за отстраняване от участие офертите на следните участници :

I. "Хидрострой" АД, оферта с вх. № 70-00-207/13.09.2016г:

Мотиви :

**Правно основание :** чл.107,т.2, б. "а"- Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия по поръчката.

**Фактически основания :** Технологичната програма за изпълнение, предлагана от участника не доказва възможността му да изпълни строителството, предмет на поръчката в съответствие с поставените от Възложителя условия и изискванията на Работния проект, съобразно предлаганото от него разпределение на технически и човешки ресурси и в рамките на предлагания от него подход и срок за изпълнение.

1. Налице е разминаване между информацията, посочена в Предлагания подход и организация на изпълнение и Линейния график по отношение на видовете дейности, предвидени от участника за изпълнение през отделните етапи на строителството както и обезпечеността на видове СМР с технически ресурс/механизация/ .

2. В срока за изпълнение, предлаган от участника не е предвидено време за извършване на задължителните дейности от подготвителния период, указан от него в описателната част като непосредствено започващ след подписването на Акт Обр.№2 , с който се слага начало на срока за изпълнение; не е предвидено време почистване на строителната площадка след приключване на строителството по първи етап и време за подписване на Акт Обр.№10; не е предвидено време за задължителното почистване на строителната площадка, премахване на ВОБД, на временно строителство и демобилизация на техниката преди предаване на обекта на Възложителя след изпълнение на втори етап, удостоверено с подписването на Акт Обр.№15, който слага край на срока на строителството. Съгласно предлаганата организация на работа в ЛГ в първия и последния ден от срока за изпълнение се извършват дейности от КС.

3. Не е предвидена ресурсната обезпеченост за изпълнение на всички видове работи от КС, а именно : В ЛГ първи етап за позиции №1, 2, 3 и 4, включващи "превоз до депо" не е предвидена абсолютно необходимата за изпълнение на дейността транспортна техника. В ЛГ втори етап част конструкции за



позиция №1 и част ВиК за позиции №1,2,3 включващи “превоз до депо” не е предвидена абсолютно необходимата за изпълнение на дейността транспортна техника.

В изготвения График участникът не доказва обезпеченост на изпълнението с технически ресурс за изпълнение на всички видове работи от КС.

4. Не е предвидено време за изпълнението на декофраж при позициите от КС, включващи “кофражни работи”.

## **II. “Мегаинвест-Холд” ЕООД оферта с вх. 70-00-209/13.09.2016г.:**

### **Мотиви :**

**Правно основание :** чл.107,т.2, б. "а"- Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия по поръчката.

**Фактически основания :** Участникът е представил непълна техническа оферта. Технологичната програма за изпълнение, предлагана от участника не доказва възможността му да изпълни строителството, предмет на поръчката в съответствие с поставените от Възложителя условия и изискванията на Работния проект, съобразно предлаганото от него разпределение на технически и човешки ресурси и в рамките на предлагания от него подход и срок за изпълнение.

1. “Техническото предложение” на участника не съдържа задължителната информация, посочена в Образеца на Възложителя относно предлаган от участника гаранционен срок за изпълнените от него видове СМР.

2. Налице е разминаване между информацията, посочена в Предлагания подход и организация на изпълнение и Линеиния график по отношение на видовете дейности, предвидени от участника за изпълнение през отделните етапи на строителството както и обезпечеността на видове СМР с технически ресурс/механизация/ .

3. В срока за изпълнение, предлаган от участника не е предвидено време за извършване на задължителните дейности от подготвителния период, указан от него в описателната част като непосредствено започващ след подписването на Акт Обр.№2 , с който се слага начало на срока за изпълнение; не е предвидено време почистване на строителната площадка след приключване на строителството по първи етап и време за подписване на Акт Обр.№10; не е предвидено време за задължителното почистване на строителната площадка, премахване на ВОБД, на временно строителство и демобилизация на техниката преди предаване на обекта на Възложителя след изпълнение на втори етап, удостоверено с подписването на Акт Обр.№15, който слага край на срока на строителството. Съгласно предлаганата организация на работа в ЛГ в първия и последния ден от срока за изпълнение се извършват дейности от КС.

4. Не е предвидена ресурсната обезпеченост за изпълнение на всички видове работи от КС, а именно : В ЛГ за позиции, включващи “превоз до депо” не е предвидена абсолютно необходимата за изпълнение на дейността транспортна техника.

В изготвения График участникът не доказва обезпеченост на изпълнението с технически ресурс за изпълнение на всички видове работи от КС.

5. В рамките на три последователни календарни дни, едновременно и паралелно , в едно и също време, с едно начало и с един край, се изпълняват дейности по кофраж за стени, монтаж на армировка и полагане на бетон / позиции № 22, 23 и 24 от ЛГ /, което е абсолютно нарушение на технологичната последователност за изпълнение на тези видове работи.

6. Не е предвидено време за изпълнението на декофраж при позициите от КС, включващи “кофражни работи”.

## **2. Допуска до оценка по показателя " Срок за изпълнение" от Техническото предложение офертата на участника “Пътстройинженеринг” АД, оферта с вх. № 70-00-206/13.09.2016г.**

Съгласно Методиката за оценка Показател П2 – Срок за изпълнение на поръчката в календарни дни, с максимален брой точки – 100 и относително тегло – 50% /петдесет на сто/ - 0,50.

Максималният брой точки /Тс/ получава офертата, която е с предложен най-кратък срок за изпълнение на поръчката - 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия предложен срок по следната формула:

$$T_{c.} = 100 \times \frac{S_{min}}{S_n}, \text{ където :}$$

“100” е максималните точки по показателя ;

“Smin.” е най-краткия предложен срок за изпълнение на поръчката, който представлява сбора от предлаганите от участника срокове за изпълнение на всички видове дейности при реализиране на строителството по първи етап от проекта и срока за изпълнение на всички видове дейности при реализиране на строителството по втори етап от проекта.

“Sn” е срокът за изпълнение на поръчката , предложен от n- я участник.

Точките по втория показател на n- я участник се получават по следната формула:

$$P_2 = T_{c.} \times 0,50, \text{ където : “0,50” е относителното тегло на показателя.}$$

#### Получени резултати от оценяването :

I. За участника "Пътстройинженеринг" АД, оферта с вх. № 70-00-206/13.09.2016г.

Предложение на участника : Общ срок за изпълнение 62 календарни дни, както следва:

-21 календарни дни за изпълнение на СМР по първи етап

-41 календарни дни за изпълнение на СМР по втори етап

Получен брой точки - Максималният брой точки /Тс/ за предложен най-кратък срок за изпълнение на поръчката - 100 точки.

$$P_2 = T_{c.} \times 0,50 = 100 \times 0,50 = 50 / \text{петдесет/ точки}$$

След извършване на оценката по показателя “ Срок за изпълнение” , комисията взе решение публичното заседание по отварянето на запечатания Плик “Предлагани ценови параметри” да се извърши на 21.10.2016г. от 15:00 часа в Заседателната зала на Община Лозница.

Дата : 17.10.2016г.

#### Състав на Комисията:

Председател: ..... 17/1 .....

Инж.Данаила Савова – Директор Дирекция „ МРЕУТСД „,

Членове:

1..... 17/1 .....

Емине Алиева Палова– юриконсулт на Община Лозница, правоспособен юрист

2..... 17/1 .....

Метин Мустафов - главен специалист в Дирекция „ МРЕУТСД „,

## ПРОТОКОЛ №3 ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА

**Състав на Комисията:**

**Председател:**

**Инж.Данаила Савова** – Директор Дирекция „ МРЕУТСД „,

**Членове:**

**Емине Алиева Палова**– юриконсулт на Община Лозница, правоспособен юрист

**Метин Мустафов** - главен специалист в Дирекция „ МРЕУТСД „,

В предварително указаните дата, място и час, а именно на 21.10.2016г. от 15:00 часа в Заседателната зала на Община Лозница, на адрес гр.Лозница, ул.”Васил Левски” №6 се проведе публично заседание по отваряне на ценовите предложения от офертите на участниците.

На това публично заседание присъстваха следните представители на участниците :

1. Касим Неджми Сали- - упълномощен представител на участника "Пътстройинженеринг" АД с приложено пълномощно.

2. Свилен Момчилов Станчев - упълномощен представител на участника "Хидрострой" АД с приложено пълномощно.

Председателят на комисията оповести резултатите от разглеждането и оценката на техническите предложения на участниците, след което пристъпи към отваряне на Плик с надпис "Предлагани ценови параметри " от офертата на допуснатия участник и оповести предлаганата цена за изпълнение на поръчката.

**1. „Пътстройинженеринг” АД, оферта с вх. № 70-00-206/13.09.2016г.**

Плик с надпис "Предлагани ценови параметри" е запечатан, непрозрачен с ненарушена цялост.

**Предложение на участника :**

639 507,81 лв./ шестстотин тридесет и девет хиляди петстотин и седем лева и 81стотинки / без ДДС и съответно 767 409,37лв. с ДДС за подобретки както следва :

-За изпълнение на СМР 1-ви етап - 188 901,11 лв. / сто осемдесет и осем хиляди деветстотин и един лева и 11 стотинки/ без ДДС и съответно 226 681,33 с ДДС.

- За изпълнение на СМР 2-ри етап - 450 606,70 лв. /четиристотин и петдесет хиляди шестстотин и шест лева и 70стотинки/ без ДДС и съответно 540 728,04 с ДДС.

След оповестяване на предлаганите цени от офертата на допуснатия участник, приключи публичното заседание на комисията.

**Дата : 21.10.2016г.**

**Състав на Комисията:**

Председател: .....  .....

Инж.Данаила Савова – Директор Дирекция „ МРЕУТСД „,

Членове:

1.....  .....

Емине Алиева Палова– юриконсулт на Община Лозница, правоспособен юрист

2.....  .....

Метин Мустафов - главен специалист в Дирекция „ МРЕУТСД „,

## ПРОТОКОЛ №4 ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА

**Състав на Комисията:**

**Председател:**

**Инж.Данаила Савова** – Директор Дирекция „МРЕУТСД „

**Членове:**

**Емине Алиева Палова**– юриконсулт на Община Лозница, правоспособен юрист

**Метин Мустафов** - главен специалист в Дирекция „МРЕУТСД „

След оповестяване на предлаганите цени от офертата на допуснатия участник на публичното заседание на комисията на 21.10.2016г., работата на комисията продължи в закрито заседание с разглеждане на представеното ценово предложение, приложените КСС и анализи на единични цени.

След детайлна проверка , констатациите на комисията са следните :

**1. „Пътстройинженеринг” АД, оферта с вх. № 70-00-206/13.09.2016г**

Предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката не надвишава максималната прогнозна цена на Възложителя, както и максималните прогнозни цени по отделните етапи. В приложеното КСС са включени всички видове работи по проекта съгласно КС на Възложителя.

За всяка посочена единична цена в КСС е изготвен анализ, съгласно предварителните указания на Възложителя.

В анализите са включени всички необходими и присъщи разходи за изпълнението на съответната дейност.

**Във връзка с така направените констатации, Комисията единодушно РЕШИ:**

**Допуска офертата на участника до оценка по показателя от Методиката за оценка П1 “Предлагана цена” .**

Показател П1 - “Предлагана цена”, с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 50% /петдесет на сто/ - 0,50.

Максималният брой точки /Тц/ получава офертата с най-ниска предложена цена за изпълнение на поръчката– 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

$$Т ц = 100 \times \frac{С \text{ min}}{С n}, \text{ където :}$$


“100” е максималните точки по показателя ;

“Сmin.” е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката;

“Сn” е цената, предложена от n- я участник.

*Точките по първия показател П1 на n- я участник се получават по следната формула:*

**П 1 = Т ц х 0,50 , където: “0,50” е относителното тегло на показателя.**



**Получена оценка по показателя П1 :**

**1. „Пътстройинженеринг” АД, оферта с вх. № 70-00-206/13.09.2016г**

Предложение на участника : 639 507,81 лв. без ДДС

Получен брой точки - Максималният брой точки /Тц/ за най-ниска предложена цена за изпълнение на поръчката– 100 точки

$$П 1 = 100 \times 0,50 \quad П 1 = 50/ \text{петдесет/ точки}$$

Работата на комисията продължи с извършване на комплексна оценка на офертата съгласно формулата от Методиката за оценка.

**1. „Пътстройинженеринг” АД, оферта с вх. № 70-00-206/13.09.2016г**

П1”Предлагана цена” - 50/петдесет/ точки

П2 “Срок за изпълнение на поръчката” – 50/петдесет/ точки

$$КО = П 1 + П 2$$

$$КО = 50+50=100/\text{сто} / \text{точки}$$

След получената комплексна оценка на офертата, Комисията извърши следното класиране :

**1-во място : „Пътстройинженеринг” АД, оферта с вх. № 70-00-206/13.09.2016г. с получена комплексна оценка на офертата КО -100 /сто/ точки.**

Комисията единодушно предлага на Възложителя за изпълнител на поръчката, единствения допуснат и класиран на първо място участник „Пътстройинженеринг” АД, оферта с вх. № 70-00-206/13.09.2016г.

Дейността на комисията приключи с изготвянето на настоящия протокол, както и на Доклада от цялостната дейност и предаването им на Възложителя ведно с цялата документация по проведената процедура за утвърждаване и вземане на решение за избор на изпълнител.

Дата : 25.10.2016г.

**Състав на Комисията:**

Председател: ..... 

Инж.Данаила Савова – Директор Дирекция „ МРЕУТСД „,

Членове:

1..... 

Емине Алиева Палова– юриконсулт на Община Лозница, правоспособен юрист

2..... 

Метин Мустафов - главен специалист в Дирекция „ МРЕУТСД „,

## ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

(по чл.181, ал.4 от ЗОП и чл.60 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки)

### Състав на Комисията:

#### Председател:

Инж.Данаила Савова – Директор Дирекция „ МРЕУТСД „,

#### Членове:

Емине Алиева Палова– юриконсулт на Община Лозница, правоспособен юрист

Метин Мустафов - главен специалист в Дирекция „ МРЕУТСД „,

На 14.09.2016г. от 11:00 часа в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация гр.Лозница, на основание чл.54, ал. 2 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и в изпълнение на заповед № 802/14.09.2016г. на Кмета на Община Лозница, се проведе публично заседание на комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените оферти в обществена поръчка с предмет: **“Изпълнение на СМР по проект „Укрепване на свлачище в с.Манастирци, общ.Лозница, обл.Разград “**

На публичното заседание по отваряне на постъпилите оферти присъства упълномощен представител на участника “Хидрострой” АД – Стоян Александров Стоянов с приложено пълномощно.

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаването ѝ и съобщи постъпилите оферти съгласно протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП.

До предварително обявения краен срок за получаване на оферти, 13.09.2016г. -17:00 часа, са подадени 3 (три) оферти, както следва:

Подател на офертата	Номер и дата на постъпване на офертата	Час на постъпване
“Пътстройинженеринг” АД	70-00-206/13.09.2016г.	09:49 ч.
“Хидрострой“ АД	70-00-207/13.09.2016г.	10:53ч.
“Мегаинвест-Холд” ЕООД	70-00-209/13.09.2016г.	11:19ч.

След запознаване с постъпилите оферти, членовете на Комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП за съответствие на обстоятелството по чл.103, ал.2 от ЗОП и за спазване на изискванията по чл.51, ал.13 и чл.52 от ППЗОП.

Комисията продължи своята работа, като председателят пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки по реда на постъпването им.

1. Първата постъпила оферта с вх.№ 70-00-206/13.09.2016г. е на участник “Пътстройинженеринг” АД. Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, обозначена съгласно изискванията на Възложителя. След отварянето на опаковката комисията оповести съдържанието ѝ и установи наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис "Предлагани ценови параметри". Комисията предложи на присъстващия представител на конкурента „Хидрострой” АД да подпише техническото предложение на участника и плика с надпис "Предлагани ценови параметри". Същите бяха подписани от Стоян Александров Стоянов .

2. Втората постъпила оферта с вх. № 70-00-207/13.09.2016г е на участник "Хидрострой" АД. Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, обозначена съгласно изискванията на Възложителя. След отварянето на опаковката комисията оповести съдържанието ѝ и установи наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

3. Третата постъпила оферта с вх. №70-00-209/13.09.2016г.е на участник "Мегаинвест-Холд" ЕООД . Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, обозначена съгласно изискванията на Възложителя. След отварянето на опаковката комисията оповести съдържанието ѝ и установи наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис "Предлагани ценови параметри". Комисията предложи на присъстващия представител на конкурента „Хидрострой“ АД да подпише техническото предложение на участника и плика с надпис "Предлагани ценови параметри". Същите бяха подписани от Стоян Александров Стоянов .

След извършването на тези действия председателят на комисията закри публичното заседание.

Комисията продължи работата си в закрити заседания с разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП от офертите на участниците за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и констатира следното:

#### **I. За участника "Пътстройинженеринг" АД, оферта с вх. № 70-00-206/13.09.2016г. . :**

Участникът е представил заявление за участие в публичното състезание и ЕЕДОП по чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП за лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП и третите лица в съответствие с изискванията на чл.67, ал.2 от ЗОП.

Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор в заявлението на участника.

#### **II. За участника "Хидрострой" АД, оферта с вх. № 70-00-207/13.09.2016г:**

Участникът е представил заявление за участие в публичното състезание и ЕЕДОП по чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП за лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор в заявлението на участника.

#### **III. За участника "Мегаинвест-Холд" ЕООД оферта с вх.70-00-209/13.09.2016г.:**

Участникът е представил заявление за участие в публичното състезание и ЕЕДОП по чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП за лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор в заявлението на участника.

В резултат на направените по-горе констатации Комисията взе единодушно следното

### **РЕШЕНИЕ :**

**Допуска офертите и на тримата участника до етапа на разглеждане на Техническите предложения от офертата.**



Дейността на комисията продължи в закрити заседания с детайлно разглеждане на техническите предложения и извършване на проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

В резултат на тази проверка, констатациите на комисията са следните:

**I. За участника “Пътстройинженеринг” АД, оферта с вх. № 70-00-206/13.09.2016г. :**

Участникът е приложил всички изискуеми образци и Декларации към офертата. Същите са изготвени по образците на Възложителя и съдържат цялата изискуема информация и данни. Техническото предложение на участника съдържа задължителната информация, посочена в Образеца на Възложителя.

Към него като неразделна част в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Документацията за участие е изготвена “Технологична програма за изпълнение на СМР” с минималното изискуемо съдържание.

При изготвянето и са съблюдавани изискванията на Работния проект, “Техническата спецификация” и действащите нормативни документи и стандарти, регламентиращи извършването на съответните видове СМР. Разработени са : 1.Предлаган подход и организация на изпълнение съдържащ : пълно описание на подхода и технологичната последователност за изпълнение на строителството по отделните етапи, както и технологията на изпълнение на отделните видове работи по всеки етап; предвижданото от участника разпределение на технически и човешки ресурси по видове работи през времетраенето на строителството и по етапи; сроковете за изпълнение на всички дейности по отделните етапи на строителството, както и на поръчката като цяло, времетраенето на отделните видове СМР, тяхната зависимост и технологична последователност – в календарни дни; сроковете за доставка на необходимите за изпълнението на всеки етап строителни материали– в календарни дни; броя изпълнителски персонал / човешки ресурс /, ангажиран с изпълнението на всеки вид дейност по време на изпълнение на строителството през всеки етап; вида, броя и заетостта на строителните машини, оборудване и помощна механизация, която участникът предвижда за изпълнението на отделните дейности през всеки етап от строителството. 2. Линеен график за изпълнение на обекта, от който е видна времевата и технологичната последователност на изпълнение на всички дейности при реализиране на отделните етапи от строителството по поръчката, съобразно предлагания от участника срок и подход на изпълнение, като и ресурсната обезпеченост за изпълнение-технологичен и човешки ресурс. Графикът е изготвен в календарни дни и включва пълният обем работи съгласно КС по проекта 1-ви и 2-ри етап, всички нормативно определени като задължителни дейности по време на строителството, при отчитане на поставените от Възложителя условия при изпълнението; 3. Диаграма на човешкия ресурс, предвиждан за изпълнение на строителството по етапи с посочване на максималния и средносписъчния състав през всеки етап; 4. Идентифициране на предвижданите от участника възможни рискове при изпълнението на настоящата поръчка и набеязване на конкретни мерки за тяхното преодоляване; 5. План за управление и опазването на околната среда, с който е извършен мониторинг на въздействието на предстоящите строителни процеси върху околната среда на мястото на строителството, като са посочени предвижданите от участника конкретни организационни мерки за ограничаване на предвижданите рискове.

В срока, предложен от участника са включени всички видове нормативно определени дейности и всички видове работи от КС по реализиране на строителството.

Технологичната програма доказва напълно възможността на участника да изпълни строителството в съответствие с поставените от Възложителя условия и изискванията на Работния проект съобразно предлаганото от него разпределение на технически и човешки ресурси, обезпечавачи изпълнението в правилна технологична последователност и в рамките на предлагания от него подход и срок за изпълнение.

**II. За участника “Хидрострой“ АД, оферта с вх. № 70-00-207/13.09.2016г:**

Участникът е приложил всички изискуеми образци и Декларации към офертата. Същите са изготвени по образците на Възложителя и съдържат цялата изискуема информация и данни. Техническото предложение на участника съдържа задължителната информация, посочена в Образеца на Възложителя.

Към него като неразделна част в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Документацията за участие е изготвена “Технологична програма за изпълнение на СМР” с минималното изискуемо съдържание.

**При изготвянето и не са съблюдавани всички изисквания на Работния проект, "Техническата спецификация" и действащите нормативни документи и стандарти, регламентиращи извършването на съответните видове СМР, а именно :**

Разработени са :

**1. Предлаган подход и организация на изпълнение** съдържащ : пълно описание на подхода и технологичната последователност за изпълнение на строителството по отделните етапи, както и технологията на изпълнение на отделните видове работи по всеки етап; предвижданото от участника разпределение на технически и човешки ресурси по видове работи през времетраенето на строителството и по етапи; сроковете за изпълнение на всички дейности по отделните етапи на строителството, както и на поръчката като цяло, времетраенето на отделните видове СМР, тяхната зависимост и технологична последователност – в календарни дни; сроковете за доставка на необходимите за изпълнението на всеки етап строителни материали– в календарни дни; броя изпълнителски персонал / човешки ресурс /, ангажиран с изпълнението на на всеки вид дейност по време на изпълнение на строителството през всеки етап; вида, броя и заетостта на строителните машини, оборудване и помощна механизация, която участникът предвижда за изпълнението на отделните дейности през всеки етап от строителството. **Налице е обаче разминаване между информацията , посочена в Предлагания подход и организация на изпълнение и Линейния график по отношение на видовете дейности, предвидени от участника за изпълнение през отделните етапи на строителството както и обезпечеността на видове СМР с технически ресурс/механизация/.**

**2. Линеен график за изпълнение на обекта**, в календарни дни, включващ пълният обем работи съгласно КС по проекта 1-ви и 2-ри етап, при отчитане на поставените от Възложителя условия при изпълнението – От него е видна времевата и технологичната последователност на изпълнение на всички видове работи от КС, **но не и всички нормативно регламентиращи дейности при реализиране на отделните етапи от строителството, съобразно предлагания от участника срок и подход на изпълнение, а именно :**

**- В срока за изпълнение, предлаган от участника не е предвидено време за извършване на задължителните дейности от подготвителния период, указан от него в описателната част като непосредствено започващ след подписването на Акт Обр.№2 , с който се слага начало на срока за изпълнение; не е предвидено време почистване на строителната площадка след приключване на строителството по първи етап и време за подписване на Акт Обр.№10; не е предвидено време за задължителното почистване на строителната площадка, премахване на ВОБД, на временно строителство и демобилизация на техниката преди предаване на обекта на Възложителя след изпълнение на втори етап, удостоверявано с подписването на Акт Обр.№15, който слага край на срока на строителството.**

В първия ден от графика за 1-ви етап участникът посочва, че ще изпълнява дейности от КС, в последния ден от срока също. По този начин е посочено изпълнението на строителството в графика за втори етап.

*В образеца на Техническо предложение изрично е указано от кой момент започва да тече срока за изпълнение и кой момент се счита за край на срока , а именно :*

" Срок за изпълнение на всички видове дейности при реализиране на строителството по първи етап от проекта - ...../словом/ календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (приложения № 2 и 2а) до приключване на всички видове работи от КС по първи етап от проекта и спиране на строителството поради липса на финансиране с Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (приложение № 10) от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството".

Срок за изпълнение на всички видове дейности при реализиране на строителството по втори етап от проекта: ...../словом/ календарни дни, считано от датата на подписването на Акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред (приложение № 11), до приключване на всички видове работи от КС по втори етап от проекта и предаване обекта на Възложителя, удостоверявано с подписването на "Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа" (приложение № 15) от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството."

**- Не е предвидена ресурсната обезпеченост за изпълнение на всички видове работи от КС, а именно : В ЛГ първи етап за позиции №1, 2, 3 и 4, включващи "превоз до депо" не е предвидена абсолютно необходимата за изпълнение на дейността транспортна техника. В ЛГ**

втори етап част конструкции за позиция №1 и част ВиК за позиции №1,2,3 включващи "превоз до депо" не е предвидена абсолютно необходимата за изпълнение на дейността транспортна техника.

В изготвения График участникът не доказва обезпеченост на изпълнението с технически ресурс за изпълнение на всички видове работи от КС.

- Не е предвидено време за изпълнението на декофраж при позициите от КС, включващи "кофражни работи".

3. Диаграма на човешкия ресурс, предвиждан за изпълнение на строителството по етапи с посочване на максималния и средносписъчния състав през всеки етап;

4. Идентифицирани са предвижданите от участника възможни рискове при изпълнението на настоящата поръчка и набелязване на конкретни мерки за тяхното преодоляване;

5. План за управление и опазването на околната среда, с който е извършен мониторинг на въздействието на предстоящите строителни процеси върху околната среда на мястото на строителството, като са посочени предвижданите от участника конкретни организационни мерки за ограничаване на предвижданите рискове.

Технологичната програма не доказва възможността на участника да изпълни строителството в съответствие с поставените от Възложителя условия и изискванията на Работния проект съобразно предлаганото от него разпределение на технически и човешки ресурси и в рамките на предлагания от него подход и срок за изпълнение.

### **III. За участника "Мегаинвест-Холд" ЕООД оферта с вх.70-00-209/13.09.2016г.:**

Участникът е приложил всички изискуеми образци и Декларации към офертата. Същите са изготвени по образците на Възложителя, но не съдържат цялата изискуема информация и данни, а именно :

"Техническото предложение" на участника не съдържа задължителната информация, посочена в Образца на Възложителя относно предлаган от участника гаранционен срок за изпълнените от него видове СМР.

Участникът е представил непълна техническа оферта.

Към Техническото предложение като неразделна част в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Документацията за участие е изготвена Технологична програма за изпълнение на СМР с минималното изискуемо съдържание.

При изготвянето и обаче не са съблюдавани всички изисквания на Работния проект, "Техническата спецификация" и действащите нормативни документи и стандарти, регламентиращи извършването на съответните видове СМР, а именно :

Разработени са :

**1.Предлаган подход и организация на изпълнение** съдържащ : пълно описание на подхода и технологичната последователност за изпълнение на строителството по отделните етапи, както и технологията на изпълнение на отделните видове работи по всеки етап; предвижданото от участника разпределение на технически и човешки ресурси по видове работи през времетраенето на строителството и по етапи; сроковете за изпълнение на всички дейности по отделните етапи на строителството, както и на поръчката като цяло, времетраенето на отделните видове СМР, тяхната зависимост и технологична последователност – в календарни дни; сроковете за доставка на необходимите за изпълнението на всеки етап строителни материали– в календарни дни; броя изпълнителски персонал / човешки ресурс /, ангажиран с изпълнението на на всеки вид дейност по време на изпълнение на строителството през всеки етап; вида, броя и заетостта на строителните машини, оборудване и помощна механизация, която участникът предвижда за изпълнението на отделните дейности през всеки етап от строителството. Налице е обаче разминаване между информацията , посочена в Предлагания подход и организация на изпълнение и Линейния график по отношение на видовете дейности, предвидени от участника за изпълнение през отделните етапи на строителството, обезпечеността на видове СМР с технически ресурс/механизация/ и технологичната последователност на отделни видове работи.

**2. Линееен график за изпълнение на обекта,** в календарни дни, включващ пълният обем работи съгласно КС по проекта 1-ви и 2-ри етап, при отчитане на поставените от Възложителя условия при изпълнението – От него е видна времевата и технологичната последователност на изпълнение на всички видове работи от КС, но не и всички нормативно регламентираны дейности при реализиране на отделните етапи от строителството, съобразно предлагания от участника срок и подход на изпълнение, а именно :

**- В срока за изпълнение, предлаган от участника не е предвидено време за извършване на задължителните дейности от подготвителния период, указан от него в описателната част като непосредствено започващ след подписването на Акт Обр.№2 , с който се слага начало на срока за изпълнение; не е предвидено време почистване на строителната площадка след приключване на строителството по първи етап и време за подписване на Акт Обр.№10; не е предвидено време за задължителното почистване на строителната площадка, премахване на ВОБД, на временно строителство и демобилизация на техниката преди предаване на обекта на Възложителя след изпълнение на втори етап, удостоверено с подписването на Акт Обр.№15, който слага край на срока на строителството.** В първия ден от графика за 1-ви етап участникът посочва, че ще изпълнява дейности от КС, в последния ден от срока също. По този начин е посочено изпълнението на строителството в графика за втори етап.

*В образеца на Техническо предложение изрично е указано от кой момент започва да тече срока за изпълнение и кой момент се счита за край на срока , а именно :*

" Срок за изпълнение на всички видове дейности при реализиране на строителството по първи етап от проекта - ...../словом/ календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (приложения № 2 и 2а) до приключване на всички видове работи от КС по първи етап от проекта и спиране на строителството поради липса на финансиране с Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (приложение № 10) от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството".

Срок за изпълнение на всички видове дейности при реализиране на строителството по втори етап от проекта: ...../словом/ календарни дни, считано от датата на подписването на Акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред (приложение № 11), до приключване на всички видове работи от КС по втори етап от проекта и предаване обекта на Възложителя, удостоверено с подписването на "Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа" (приложение № 15) от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството."

**- Не е предвидена ресурсната обезпеченост за изпълнение на всички видове работи от КС, а именно : В ЛГ за позиции, включващи "превоз до депо" не е предвидена абсолютно необходимата за изпълнение на дейността транспортна техника.**

**В изготвения График участникът не доказва обезпеченост на изпълнението с технически ресурс за изпълнение на всички видове работи от КС.**

**- В рамките на три последователни календарни дни, едновременно и паралелно, в едно и също време, с едно начало и с един край се изпълняват дейности по кофраж за стени, монтаж на армировка и полагане на бетон /позиции № 22, 23 и 24 от ЛГ/, което е грубо нарушение на технологичната последователност за изпълнение на тези видове работи.**

**- Не е предвидено време за изпълнението на декофраж при позициите от КС, включващи "кофражни работи".**

3. Диаграма на човешкия ресурс, предвиждан за изпълнение на строителството по етапи с посочване на максималния и средносписъчния състав през всеки етап;

4. Идентифицирани са предвижданите от участника възможни рискове при изпълнението на настоящата поръчка и набелязване на конкретни мерки за тяхното преодоляване;

5. План за управление и опазването на околната среда, с който е извършен мониторинг на въздействието на предстоящите строителни процеси върху околната среда на мястото на строителството, като са посочени предвижданите от участника конкретни организационни мерки за ограничаване на предвижданите рискове.

**Технологичната програма на участника не доказва възможността на участника да изпълни строителството в съответствие с поставените от Възложителя условия и изискванията на Работния проект съобразно предлаганото от него разпределение на технически и човешки ресурси и в рамките на предлагания от него подход и срок за изпълнение.**

Във връзка така направените констатации, комисията единодушно взе следното

Решение:

1. Не допуска до оценка по показателя "Срок за изпълнение" и предлага на Възложителя за отстраняване от участие офертите на следните участници :

I. "Хидрострой" АД, оферта с вх. № 70-00-207/13.09.2016г:

**Мотиви :**

**Правно основание :** чл.107,т.2, б. "а"- Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия по поръчката.

**Фактически основания :** Технологичната програма за изпълнение, предлагана от участника не доказва възможността му да изпълни строителството, предмет на поръчката в съответствие с поставените от Възложителя условия и изискванията на Работния проект, съобразно предлаганото от него разпределение на технически и човешки ресурси и в рамките на предлагания от него подход и срок за изпълнение.

1. Налице е разминаване между информацията, посочена в Предлагания подход и организация на изпълнение и Линейния график по отношение на видовете дейности, предвидени от участника за изпълнение през отделните етапи на строителството както и обезпечеността на видове СМР с технически ресурс/механизация/ .

2. В срока за изпълнение, предлаган от участника не е предвидено време за извършване на задължителните дейности от подготвителния период, указан от него в описателната част като непосредствено започващ след подписването на Акт Обр.№2 , с който се слага начало на срока за изпълнение; не е предвидено време почистване на строителната площадка след приключване на строителството по първи етап и време за подписване на Акт Обр.№10; не е предвидено време за задължителното почистване на строителната площадка, премахване на ВОБД, на временно строителство и демобилизация на техниката преди предаване на обекта на Възложителя след изпълнение на втори етап, удостоверено с подписването на Акт Обр.№15, който слага край на срока на строителството. Съгласно предлаганата организация на работа в ЛГ в първия и последния ден от срока за изпълнение се извършват дейности от КС.

3. Не е предвидена ресурсната обезпеченост за изпълнение на всички видове работи от КС, а именно : В ЛГ първи етап за позиции №1, 2, 3 и 4, включващи “превоз до депо” не е предвидена абсолютно необходимата за изпълнение на дейността транспортна техника. В ЛГ втори етап част конструкции за позиция №1 и част ВиК за позиции №1,2,3 включващи “превоз до депо” не е предвидена абсолютно необходимата за изпълнение на дейността транспортна техника.

В изготвения График участникът не доказва обезпеченост на изпълнението с технически ресурс за изпълнение на всички видове работи от КС.

4. Не е предвидено време за изпълнението на декофраз при позициите от КС, включващи “кофразни работи”.

**II. “Мегаинвест-Холд” ЕООД оферта с вх.70-00-209/13.09.2016г.:****Мотиви :**

**Правно основание :** чл.107,т.2, б. "а"- Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия по поръчката.

**Фактически основания :** Участникът е представил непълна техническа оферта. Технологичната програма за изпълнение, предлагана от участника не доказва възможността му да изпълни строителството, предмет на поръчката в съответствие с поставените от Възложителя условия и изискванията на Работния проект, съобразно предлаганото от него разпределение на технически и човешки ресурси и в рамките на предлагания от него подход и срок за изпълнение.

1. “Техническото предложение” на участника не съдържа задължителната информация, посочена в Образеца на Възложителя относно предлаган от участника гаранционен срок за изпълнените от него видове СМР.

2. Налице е разминаване между информацията, посочена в Предлагания подход и организация на изпълнение и Линейния график по отношение на видовете дейности, предвидени от участника за изпълнение през отделните етапи на строителството както и обезпечеността на видове СМР с технически ресурс/механизация/ .

3. В срока за изпълнение, предлаган от участника не е предвидено време за извършване на задължителните дейности от подготвителния период, указан от него в описателната част като непосредствено започващ след подписването на Акт Обр.№2 , с който се слага начало на срока за изпълнение; не е предвидено време почистване на строителната площадка след приключване на строителството по първи етап и време за подписване на Акт Обр.№10; не е предвидено време за задължителното почистване на строителната площадка, премахване на ВОБД, на временно строителство и демобилизация на техниката преди предаване на обекта на Възложителя след изпълнение на втори етап, удостоверено с подписването на Акт Обр.№15, който слага край на срока на строителството. Съгласно предлаганата организация на работа в ЛГ в първия и последния ден от срока за изпълнение се извършват дейности от КС.

4. Не е предвидена ресурсната обезпеченост за изпълнение на всички видове работи от КС, а именно : В ЛГ за позиции, включващи "превоз до депо" не е предвидена абсолютно необходимата за изпълнение на дейността транспортна техника.

В изготвения График участникът не доказва обезпеченост на изпълнението с технически ресурс за изпълнение на всички видове работи от КС.

5. В рамките на три последователни календарни дни, едновременно и паралелно , в едно и също време, с едно начало и с един край, се изпълняват дейности по кофраж за стени, монтаж на армировка и полагане на бетон /\_позиции № 22, 23 и 24 от ЛГ /, което е абсолютно нарушение на технологичната последователност за изпълнение на тези видове работи.

6. Не е предвидено време за изпълнението на декофраж при позициите от КС, включващи "кофражни работи".

## **2. Допуска до оценка по показателя " Срок за изпълнение" от Техническото предложение офертата на участника "Пътстройинженеринг" АД, оферта с вх. № 70-00-206/13.09.2016г.**

Съгласно Методиката за оценка Показател П2 – Срок за изпълнение на поръчката в календарни дни, с максимален брой точки – 100 и относително тегло – 50% /петдесет на сто/ - 0,50.

Максималният брой точки /Тс/ получава офертата, която е с предложен най-кратък срок за изпълнение на поръчката - 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия предложен срок по следната формула:

$$T_{c.} = 100 \times \frac{S_{min}}{S_n}, \text{ където :}$$

"100" е максималните точки по показателя ;

"Smin." е най-краткия предложен срок за изпълнение на поръчката, който представлява сбора от предлаганите от участника срокове за изпълнение на всички видове дейности при реализиране на строителството по първи етап от проекта и срока за изпълнение на всички видове дейности при реализиране на строителството по втори етап от проекта.

"Sn" е срокът за изпълнение на поръчката , предложен от n- я участник.

Точките по втория показател на n- я участник се получават по следната формула:

$P2 = T_{c.} \times 0,50$  , където : "0,50" е относителното тегло на показателя.

### **Получени резултати от оценяването :**

I. За участника "Пътстройинженеринг" АД, оферта с вх. № 70-00-206/13.09.2016г.

Предложение на участника : Общ срок за изпълнение 62 календарни дни, както следва:

-21 календарни дни за изпълнение на СМР по първи етап

-41 календарни дни за изпълнение на СМР по втори етап

Получен брой точки - Максималният брой точки /Тс/ за предложен най-кратък срок за изпълнение на поръчката - 100 точки.

$$P2 = T_{c.} \times 0,50 = 100 \times 0,50 = 50 / \text{петдесет/ точки}$$

След извършване на оценката по показателя " Срок за изпълнение" , комисията взе решение публичното заседание по отварянето на запечатания Плик "Предлагани ценови параметри" да се извърши на 21.10.2016г. от 15:00 часа в Заседателната зала на Община Лозница.

На 18.10.2016г. в изпълнение на нормативните разпоредби на чл.57, ал.3 от ППЗОП, датата, мястото и часът на отваряне на ценовите предложения бе публично оповестено на Профил на купувача.

В предварително указаните дата, място и час, а именно на 21.10.2016г. от 15:00 часа в Заседателната зала на Община Лозница, на адрес гр.Лозница, ул."Васил Левски" №6 се проведе публично заседание по отваряне на ценовите предложения от офертите на допуснатите участници при спазване на разпоредбите на чл.57, ал.1 и ал.2 от ППЗОП.

На това публично заседание присъстваха следните представители на участниците :

1. Касим Неджми Сали- - упълномощен представител на участника "Пътстройинженеринг" АД с приложено пълномощно.

2. Свилен Момчилов Станчев - упълномощен представител на участника "Хидрострой" АД с приложено пълномощно.

Председателят на комисията оповести резултатите от разглеждането и оценката на техническите предложения на участниците, след което пристъпи към отваряне на Плик с надпис "Предлагани ценови параметри" от офертата на допуснатия участник и оповести предлаганата цена за изпълнение на поръчката.

**1. „Пътстройинженеринг” АД, оферта с вх. № 70-00-206/13.09.2016г.**

Плик с надпис "Предлагани ценови параметри" е запечатан, непрозрачен с ненарушена цялост.

**Предложение на участника :**

639 507,81 лв./ шестстотин тридесет и девет хиляди петстотин и седем лева и 81стотинки / без ДДС и съответно 767 409,37лв. с ДДС за подобекти както следва :

-За изпълнение на СМР 1-ви етап - 188 901,11 лв. / сто осемдесет и осем хиляди деветстотин и един лева и 11 стотинки/ без ДДС и съответно 226 681,33 с ДДС.

- За изпълнение на СМР 2-ри етап - 450 606,70 лв. /четиристотин и петдесет хиляди шестстотин и шест лева и 70стотинки/ без ДДС и съответно 540 728,04 с ДДС.

След оповестяване на предлаганите цени от офертата на допуснатия участник, приключи публичното заседание на комисията.

Работата и продължи в закрито заседание с разглеждане на представеното ценово предложение и приложените КСС и анализи на единични цени.

След детайлна проверка , констатациите на комисията са следните :

**1. „Пътстройинженеринг” АД, оферта с вх. № 70-00-206/13.09.2016г**

Предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката не надвишава максималната прогнозна цена на Възложителя, както и максималните прогнозни цени по отделните етапи. В приложеното КСС са включени всички видове работи по проекта съгласно КС на Възложителя.

За всяка посочена единична цена в КСС е изготвен анализ, съгласно предварителните указания на Възложителя.

В анализите са включени всички необходими и присъщи разходи за изпълнението на съответната дейност.

**Във връзка с така направените констатации, Комисията единодушно РЕШИ:**

**Допуска офертата на участника до оценка по показателя от Методиката за оценка П1 "Предлагана цена" .**

Показател П1 - "Предлагана цена", с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 50% /петдесет на сто/ - 0,50.

Максималният брой точки /Тц/ получава офертата с най-ниска предложена цена за изпълнение на поръчката– 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

$$T_{ц} = 100 \times \frac{C_{\min}}{C_{п}}, \text{ където :}$$

"100" е максималните точки по показателя ;

"C<sub>min</sub>." е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката;

"C<sub>п</sub>" е цената, предложена от п- я участник.

*Точките по първия показател П1 на п- я участник се получават по следната формула:*

**П1 = Т ц х 0,50 , където: "0,50" е относителното тегло на показателя.**

**Получена оценка по показателя П1 :**

**1. „Пътстройинженеринг” АД, оферта с вх. № 70-00-206/13.09.2016г**

Предложение на участника : 639 507,81 лв. без ДДС

Получен брой точки - Максималният брой точки /Тц/ за най-ниска предложена цена за изпълнение на поръчката– 100 точки

$$П1 = 100 \times 0,50 \quad П1 = 50/ \text{ петдесет/ точки}$$

Работата на комисията продължи с извършване на комплексна оценка на офертата съгласно формулата от Методиката за оценка.

**1. „Пътстройинженеринг” АД, оферта с вх. № 70-00-206/13.09.2016г**

П1”Предлагана цена” - 50/петдесет/ точки

П2 “Срок за изпълнение на поръчката” – 50/петдесет/ точки

КО = П 1 + П 2

КО = 50+50=100/сто / точки

След получената комплексна оценка на офертата, Комисията извърши следното класиране :

**1-во място : „Пътстройинженеринг” АД, оферта с вх. № 70-00-206/13.09.2016г. с получена комплексна оценка на офертата КО -100 /сто/ точки.**

Комисията единодушно предлага на Възложителя за изпълнител на поръчката, единствения допуснат и класиран на първо място участник „Пътстройинженеринг” АД, оферта с вх. № 70-00-206/13.09.2016г.

Дейността на комисията приключи с изготвянето на настоящия Доклад и предаването му на Възложителя ведно с цялата документация по проведената процедура за утвърждаване и вземане на решение за избор на изпълнител.

Дата на съставяне: 25.10.2016г.

Председател: .....  
(инж.Д.Савова)

Членове:  
1. ....  
(Е.Палова)

2. ....  
(М.Мустафов)

Дата на предоставяне на Доклада и документацията по проведената процедура на Възложителя : 25.10.2016г.

Възложител : .....  
Кмет на Община Лозница  
Айхан Хашимов

